

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH LÀO CAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-QLĐT  
V/v đơn đốc tiến độ thi công, giải  
ngân nguồn vốn XDCB kế hoạch  
năm 2020.

Lào Cai, ngày tháng 01 năm 2021.

Kính gửi:

- Các sở, ban ngành thuộc tỉnh;
- Công an tỉnh;
- BCH Quân sự tỉnh;
- BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã Sa Pa và thành phố Lào Cai;
- Các Ban QLDA chuyên ngành tỉnh (Xây dựng, Giao thông, ODA);
- Các Ban QLDA các huyện, thị xã Sa Pa, thành phố Lào Cai

Xét đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại báo cáo số 15/BC-SKH ngày 08/01/2021 của về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020. Tính đến ngày 31/12/2020, tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2020 của tỉnh Lào Cai (bao gồm cả vốn năm 2018, 2019 kéo dài sang năm 2020) là: 5.439 tỷ đồng; giá trị giải ngân đạt: 4.868 tỷ đồng, bằng 90%KH; trong đó: (i) Kế hoạch vốn kéo dài: 533 tỷ đồng; giá trị giải ngân đạt 532,6 tỷ đồng, bằng 99,9%KH (Còn lại 448 triệu đồng không thể giải ngân do hết khối lượng thực hiện); (ii) Kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2020: 4.905 tỷ đồng; giá trị giải ngân đạt 4.336 tỷ đồng. Để hoàn thành 100% kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020, phần đầu tỉnh có tỷ lệ giải ngân trong top 10/63 các tỉnh, thành của cả nước khi kết thúc năm ngân sách 2020. Chủ tịch UBND tỉnh có chỉ đạo như sau:

1. Các đơn vị, chủ đầu tư: Yêu cầu các đơn vị, chủ đầu tư thực hiện theo đúng nội dung Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, để thực hiện giải ngân 100% kế hoạch vốn đã giao Các chủ đầu tư đã nộp chứng từ tại Kho bạc Nhà nước đến hết ngày 31/12/2020, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đến hết ngày 31/01/2021, phần đầu hoàn thành ở mức cao nhất. Đối với số kế hoạch vốn còn lại **569 tỷ đồng** của các nguồn vốn, yêu cầu các chủ đầu tư, các đơn vị khẩn trương thực hiện, cụ thể:

1.1 Đối với nguồn cân đối ngân sách địa phương: Còn **169 tỷ đồng** chưa giải ngân (trong đó: Ngân sách tập trung: 39 tỷ đồng; Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh: 76 tỷ đồng; Nguồn tăng thu ngân sách tỉnh: 53 tỷ đồng).

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân đảm bảo hoàn thành trước ngày 31/01/2021. Trường hợp không giải ngân hết kế hoạch vốn đã giao, có văn bản giải trình lý do cụ thể đối với từng công trình, dự án, tham mưu UBND tỉnh kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2021 theo quy định.

1.2 Đối với chương trình mục tiêu: Còn **40 tỷ đồng** chưa giải ngân, tại một số dự án có tỷ lệ giải ngân đạt thấp, cụ thể: Đường nối đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai đến Sa Pa (KH vốn 130 tỷ đồng, còn 24 tỷ đồng chưa giải ngân); Hỗ trợ đồng bào dân tộc miền núi theo Quyết định 2085, 2086/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ do UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ đầu tư (KH vốn: 38 tỷ đồng, còn 5,8 tỷ đồng chưa giải ngân)....

Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân trước 31/01/2021. Trường hợp cần thiết, tham mưu UBND tỉnh kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2021 theo quy định.

1.3 Đối với nguồn vốn nước ngoài ODA: Còn **171 tỷ đồng** chưa giải ngân (trong đó: Ban QLDA ODA tỉnh: 129 tỷ đồng; Sở Giao thông vận tải-Xây dựng: 05 tỷ đồng; Sở Nông nghiệp và PTNT: 31 tỷ đồng...).

Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân trước ngày 31/01/2021. Trường hợp cần thiết, tham mưu UBND tỉnh kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2021 theo quy định.

1.4 Đối với nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2020: Còn **9,36 tỷ đồng** của dự án Kè chống sạt ở mốc 108(2) trên biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc do UBND huyện Mường Khương chủ đầu tư. Dự kiến đến hết năm 2020, không giải ngân hết số vốn trên do vướng mắc phía bên Trung Quốc. Yêu cầu UBND huyện Mường Khương có văn bản giải trình gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2021.

1.5 Vốn sự nghiệp ngân sách tỉnh: Còn **69 tỷ đồng** chưa giải ngân.

Sở Tài chính đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân đảm bảo tiến độ hoàn thành 100% trước ngày 31/01/2021. Trường hợp cần thiết, tham mưu UBND tỉnh kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2021.

1.6 Đối với nguồn vốn chương trình MTQG: Còn **109 tỷ đồng** chưa giải ngân. Ước giải ngân đến hết ngày 31/01/2021 đạt khoảng 96%KH. Còn lại 04% (tương đương khoảng 30 tỷ đồng) sẽ kéo dài sang năm 2021 theo quy định.

1.7 Trong trường hợp các chủ đầu tư, các đơn vị không giải ngân hết vốn giao, có văn bản giải trình lý do cụ thể đối với từng công trình, dự án, gửi báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp); đồng thời làm thủ tục kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2021 theo quy định.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, KBNN tỉnh thường xuyên đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân. Thường xuyên gửi báo cáo chi tiết về tình hình giải ngân nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2020 (bao gồm cả vốn kéo dài); tổng hợp những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai và đề xuất giải pháp thực hiện... Trường hợp cần thiết tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh vốn theo thẩm quyền.

Căn cứ nội dung trên, các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- LĐ Văn phòng;
- BBT-Công TTĐT;
- Lưu: VT, các CV:TH, QLĐT

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Trọng Hải**